

質 疑 回 答 書

令和元年 12 月 6 日

工事名 (仮称) 横須賀認定こども園 造成工事

工 種	内訳書 頁 数	図面番号	質疑事項	回 答
基盤造成工 (現場打擁壁工)	内訳書 2 頁～3 頁 代価表 27 頁、36 頁 37 頁、38 頁 42 頁、45 頁	Z-18、Z-20	<ul style="list-style-type: none">・現場打ち擁壁工の代価表において型枠が計上されていません。コンクリート(現場打擁壁)の項目には型枠の組立解体は含まれていないと思います。・透水マットが計上されていません。	<ul style="list-style-type: none">・型枠は公共単価に含まれています。・透水マットは計上されていません。変更にて対応します。・逆 L 型擁壁 H1150、H1550、見切壁 H500・H600、H900～H1000(重力式)には、透水マットを設置しません。

<p>基盤造成工 (プレキャスト製)</p>	<p>内訳書 2 頁 代価表 22 頁、24 頁 26 頁、35 頁</p>	<p>Z-18</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・透水マットが計上されていません。 	<ul style="list-style-type: none"> ・透水マットは計上されていません。変更にて対応します。
<p>基盤造成工 南側調整池 (フェンス工事)</p>	<p>内訳書 3 頁、5 頁 代価表 62 頁、63 頁 98 頁</p>	<p>Z-18、Z-21</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・内訳書は朝日 P C フェンス (A1200-50) になっていますが、53 号代価表の名称がメッシュフェンス (UN-50 H=1200) になっています。どちらで積算すればよろしいですか？ ・門扉の基礎は内訳にありますが、門扉本体は造成工事では施工しないという事でよろしいですか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ・UN-50 H=1200 同等品以上としてください。 ・門扉基礎までの施工を造成工事としています。

<p>排水施設工 (自由勾配側溝 フェンス建込型)</p>	<p>内訳書 3 頁、4 頁 代価表 74 頁、80 頁 82 頁</p>	<p>Z-21</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・自由勾配側溝（フェンス建込型）の代価表にはそれぞれ転落防止柵が計上されているが、同じ箇所には朝日PCフェンス（H=1200）も内訳書、図面において計上されている。どちらで積算すればよろしいですか？ ・数量計算書においてグレーチング蓋の数量が 30m 当たり 1.0 枚とあるが 3.0 枚ではないかと思われます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・二重計上されていますが、そのまま計上してください。 変更にて対応します ・30m 当たり 3 枚を正としてください。
<p>南側調整池 (余水吐) (A, B, C 型調整池護岸) (現場打L型擁壁)</p>	<p>内訳書 4 頁、5 頁 代価表 98 頁、105 頁 111 頁、 114 頁 121 頁</p>	<p>Z-24、Z-25</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・躯体の高さが H=2.0m を超えています、足場工の計上がありません。 ・B型調整池護岸の数量計算書において、均しコンクリートの 10m 当り数量が 38.7m³ となっていますが、3.87m³ と思われます。 ・止水板の計上がありません。 	<ul style="list-style-type: none"> ・足場工は計上されていません。 変更にて対応いたします。 ・3.87m³ を正としてください。 ・止水版は計上されていません。 変更にて対応いたします。

<p>南側道路排水改修 排水施設工 (自由勾配側溝 B500-H1100 横断用)</p>	<p>内訳書 6 頁 代価表 142 頁</p>	<p>Z-28</p>	<ul style="list-style-type: none"> 横断用のため、製品にボルト固定のグレーチングが設置されているタイプと思われるが代価表では、コンクリート蓋を掛けるようになっています。 どのように積算すればよいですか？ 	<ul style="list-style-type: none"> グレーチング T-25 製据付を正としてください。 コンクリート蓋掛けはありません。
<p>西側歩道工事 撤去工</p>	<p>内訳書 7 頁</p>		<ul style="list-style-type: none"> アスファルト舗装版破碎において、As 殻の運搬、処分費の計上がありません。 	<ul style="list-style-type: none"> As 殻処分は計上されていません。 変更にて対応いたします。

<p>西側歩道工事 復旧工 (L型側溝)</p>	<p>内訳書 7頁、8頁 代価表 160頁、 163頁 166頁、 169頁 170頁</p>	<p>Z-31</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・L型側溝の代価表において型枠の計上がありません。 	<ul style="list-style-type: none"> ・型枠は公共単価に含まれています。
<p>西側歩道工事 歩道舗装工 (下層路盤工)</p>	<p>内訳書 8頁 代価表 176頁1</p>		<ul style="list-style-type: none"> ・代価表において、再生クワッチャーランが再生基礎裏込材になっていますが、再生下層路盤材でなくて、よろしいですか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・再生下層路盤材を正としてください。
<p>共通仮設費 現場管理費 一般管理費</p>	<p>内訳書 8頁</p>		<ul style="list-style-type: none"> ・諸経費の算定にあたっては、国土交通省積算基準における工種区分「公園工事」でよろしいでしょうか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ・「公園工事」としてください。

特記仕様書		Z-02	<ul style="list-style-type: none"> ・ II 工事仕様 下水道の端部閉塞処理 について、協議にて、変更していただけますか？ 下水道管は、撤去しますか？ ・ 宅内柵の処理は、キャップ止めでよろしいですか？ ・ 余水吐付近の電柱（59 ヌ 562）は、掘削時転倒の恐れがありますが、対策は協議できますか？ 西側道路電柱の移設は、協議済ですか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 協議により変更いたします。 ・ 事業区域内の既設下水道管は撤去とさせていただきます。 ・ 宅内柵の処理は、敷地内にてキャップ止め処理で問題ありません。 既設宅内柵の撤去は協議とさせていただきます。 ・ 事業区域内の電柱移設については、設計者にて中部電力と協議中です。
-------	--	------	---	--